



ООО «МОДУЛЬ-КОМПЛЕКТ»

346500, Ростовская область, г.Шахты, пр. П. Революции 117 г. оф. 403.

Тел: +7 (8636) 25-98-56 e-mail: modul-kt@yandex.ru

Адрес сайта: www.blok-konteyner-rostov.ru

Исх. АТ № 278/22 от 25.10.2022 г.

Заказчик: СНТ СН «СКВО»
Эл. почта: snt-skvo@mail.ru

Уважаемый Заказчик!

Прошу Вас рассмотреть коммерческое предложение по поставке блок-модуля



1. Описание конструкции:

Элементы конструкции	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Количество шт
Размер Блок-Модуля (БМ)	7200	6000	2500	1
Вид поставки	Блок-контейнеры поставляются в собранном виде (6,0х2,4х2,5 м – 3 шт)			
Спецификация и комплектация на один БК				
Металлический каркас	Гнутый швеллер 100х50х3 мм, вертикальные стойки: угол 63х63х4 мм			
Цвет метал. каркаса	Окрашен грунт-эмалью 3в1 в два слоя. Цвет - синий			
Наружная отделка стен	Профилированный лист С-8 0,4 мм, серый полимер			
Конструкция крыши	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8-1,0 мм. Лаги: Брус 100х40 мм, поверх доска 25 мм			
Деревянный каркас	Брус 100х40 мм			
Утеплитель «Кнауф» НГ»	Потолок		100 мм	Плотность 12 кг/м ³
	Стены		100 мм	Плотность 12 кг/м ³
	Пол		100 мм	Плотность 12 кг/м ³


Ветро-гидроизоляция. Пленка строительная ПВХ	Потолок	80 мКр.
	Стены	80 мКр.
	Пол	80 мКр.
Отделка стен в помещении	Панели МДФ, цвет «Сосна»	
Отделка потолка	Панели ПВХ. Цвет «Белый»	
Пол многослойный	Метал. лист Х/К 0,5 мм-0,7 мм (окрашен). Лаги: Брус 100х40 мм, шаг 45-50 см,поверх доска 25 мм, OSB 15 мм. Линолеум (износ.). Плинтус ПВХ	
Двери		
Двери входные	Металлическая. Размер двери 800х1850 мм. Цвет серый. Производство Россия. (Эк.)	1 шт
Козырек	Над входом	1 шт
Перегородки		
Утепленные (50 мм), дверь МДФ, полотно 700*2000 мм	Отделка: Панели МДФ, цвет «Сосна»	2 шт
Утепленные (50 мм), дверь ПВХ, полотно 600*2000 мм	Отделка: Панели МДФ, цвет «Сосна»	1 шт
Окна		
Окна в основном помещении	МП 800х1000 мм. Поворотно-откидное. Профиль 3-ех камерный. Стеклопакет 1-но камерный. Маскитная сетка	4 шт
Окна в основном помещении	МП 600х600 мм. Поворотно-откидное. Профиль 3-ех камерный. Стеклопакет 1-но камерный. Маскитная сетка	1 шт
Сантехника (пол - ЦСП 15 мм. Стены - панели ПВХ)		
Раковина	Керамическая со смесителем, с внутренней разводкой водоснабжения и канализации и выводом наружу	1 шт
Унитаз	Керамический с внутренней разводкой водоснабжения и канализации и выводом наружу	1 шт
Бойлер	30 л с внутренней разводкой водоснабжения "ARISTON"	1 шт
Дополнительные опции		
Вытяжной вентилятор	Электрический	1 шт
Кровля двухскатная	Каркас: из проф.трубы 40*40мм, настил: Профилированный лист МП-20, 0,4 мм, с полимерным покрытием, цвет каркаса	
Электрика		
Освещение	Светильник светодиодный LED	6 шт
Доп. освещение	Над входом	1 шт
Выключатели	Одноклавишные	3 шт
Выключатели	Двухклавишные	1 шт
Розетки	Двойные	6 шт
Электропроводка	В кабель-канале. Сечение кабеля на розетки 3х4,0; на освещение 2х1,5	
Способ соединения эл. точек	Распределительные коробки	
Защита электрических сетей	Автоматы на освещение — 16А; на розетки — 25А	
Подключение	Силовая розетка и вилка	

МОНТАЖ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ

2. Стоимость:

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб с НДС	НДС 20%, руб	Стоимость всего, руб.
1	Блок-контейнер БК 7,2*6,0*2,5 м	шт	1	972 000		972 000
2	Доставка: г. Ростов-на-Дону					30 000
4	Итого				156 500	1 002 000

3. Схема конструкции:



4. Подготовку фундамента и разгрузку блок-контейнеров осуществляет Покупатель.

5. Срок изготовления 20 (двадцать) рабочих дней с момента оплаты.



Директор

Лысюк Д. С.

ООО «МОДУЛЬ-КОМПЛЕКТ»

25.10.2022 г.

Гарантия качества продукции

Весь потенциал нашей компании направлен на то, чтобы сделать продукцию не только доступной по цене, но и максимально качественной.

- Мы изготавливаем нашу продукцию основываясь на **ГОСТ 22853-83, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84, ГОСТ 4.252-84** и комплекты технической документации.
- Для каждого изделия выдается **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ** в котором указаны все характеристики объекта и гарантийные обязательства.
- На каркас каждого изделия наносится **ШИЛЬД**, с указанием порядкового номера.

**Фирменный шильд
с индивидуальным
номером заказа**



Персональный номер присваиваемый каждому блок-контейнеру позволяет отследить непосредственно

исполнителей данного заказа. Существуют программы поощрения и наказания работников, ведь эта система стимулирования всегда будет работать на качество нашей продукции. Ко всему прочему, этот фирменный шильд несет не только рекламную информацию, а также обязывает нас соответствовать заявленным в Техническом Паспорте характеристикам блок-контейнеров.

Двери Российского производства


В каждом блок-контейнере стандартной комплектации мы устанавливаем металлические Российские двери, они намного прочнее тех Китайских, которые предлагают другие поставщики по той же цене за стандартный блок-контейнер.






Герметичность

На уже изготовленном металлическом каркасе, производится герметизация всех возможных мест попадания влаги. Данная услуга является бесплатной и обязательной для всех без исключения изделий. При проводимом нами анализом среди других производителей бытовок, выяснили, что многие просто экономят на материалах и времени, соответственно не производя работу данного вида, что в свою очередь в разы уменьшает срок службы блок-контейнера.






А) По всей длине блок-контейнера кровельный металлический лист загнут листогибом по краям, а с внутренней стороны кровли, по всему периметру обработан специальным герметиком, полностью исключающем проникновение влаги.

Б) В торцевой части кровельный металлический лист сварен сплошным швом с основным каркасом блок-контейнера, что также даёт дополнительную защиту от влаги и придает эстетический вид.

Дополнительная защита

Над каждой входной металлической дверью монтируется козырек, выполненный из оцинкованного стального листа. Края таких изделий идут с завальцовкой, во избежание травмирования человека острыми краями, а также исключают неровность плоскости козырька, что положительно влияет на внешний вид блок-контейнера.



А) Над каждым металлопластиковым окном устанавливается козырек, выполненный из оцинкованного стального листа. Края таких изделий завальцованы, во избежание травмирования человека острыми краями, а также исключают неровность плоскости козырька, что положительно влияет на внешний вид блок-контейнера.

Б) Внизу входной двери также из оцинкованного листа выполняется порог (водоотлив), который исключает прямое попадание осадков и влаги внутрь пола блок-контейнера.



Каркас конструкции

а) По нижней обвязке металлического каркаса монтируется водоотлив, выполненный из оцинкованного листа с завальцовкой краёв, что исключает попадание влаги внутрь пола и на деревянную обрешетку.



б) Так как металлический каркас бытовки должен выдерживать многократные загрузки и разгрузки, без каких либо последствий для самой конструкции, а также для поддержания геометрических размеров при установке, в каждом углу каркаса монтируется «металлическая косынка», которая и придает довольно значительную жесткость конструкции. Выполнена из листа толщиной 5мм.

Внешняя отделка

Профилированный стальной лист в местах стыковки с металлическим каркасом имеет самые минимальные зазоры, что даёт дополнительную ветрозащиту и защиту от бокового дождя и значительно увеличивает срок службы блок-контейнера.



ГАРАНТИЯ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ 12 МЕСЯЦЕВ!

Будьте бдительны при выборе металлоконструкций данного типа, так как большинство производителей предлагает цену на блок-контейнеры ниже, как раз за счет экономии в этих важных моментах и что обязательно в будущем негативно скажется на эксплуатации конструкции.

Для наглядного убеждения в качестве нашей продукции, всегда будем рады видеть Вас на нашем производстве!!!